

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE REFERENCIA

FONTE SINAPI Data base . Outubro/2024 - Sem desoneração
 EMPREENDIMENTO OBRA:- AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO INDUSTRIAL.
 PROPONENTE Prefeitura Municipal de Ventania – Paraná
 LOCALIZAÇÃO PARALELO À RODOVIA ENG. ÂNGELO LOPES - BAIRRO INDUSTRIAL II - VENTANIA-PR
 MUNICÍPIO Ventania - Paraná
 NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.001,33	2,77	6.500,67	50,00	3.250,33	25,00	R\$ 3.250,33	25,00						
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.204,93	0,26	1.204,93	100,00	0,00									
3	FUNDAÇÕES	R\$ 7.385,92	1,57	5.170,14	70,00	2.215,77	30,00								
4	FORMAS	R\$ 21.152,65	4,51	14.806,86	70,00	6.345,80	30,00								
5	ARMADURAS	R\$ 22.242,83	4,74	15.569,98	70,00	6.672,85	30,00								
6	CONCRETO	R\$ 10.764,46	2,29	7.535,12	70,00	3.229,34	30,00								
7	IMPERMEALIZAÇÕES	R\$ 4.078,10	0,87	2.854,67	70,00	1.223,43	30,00								
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 63.696,96	13,58	31.848,48	50,00	6.369,70	10,00	6.369,70	10,00	6.369,70	10,00	6.369,70	10,00	6.369,70	10,00
9	COBERTURA	R\$ 76.589,25	16,33	0,00		11.488,39	15,00	15.317,85	20,00	19.147,31	25,00	19.147,31	25,00	11.488,39	15,00
10	REVESTIMENTO	R\$ 46.357,64	9,88	4.635,76	10,00	9.271,53	20,00	9.271,53	20,00	9.271,53	20,00	9.271,53	20,00	4.635,76	10,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.469,36	5,22	4.893,87	20,00	4.893,87	20,00	0,00		4.893,87	20,00	4.893,87	20,00	4.893,87	20,00
12	PISO	R\$ 37.826,81	8,06	3.782,68	10,00	9.456,70	25,00	3.782,68	10,00	9.456,70	25,00	5.674,02	15,00	5.674,02	15,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 37.051,98	7,90	7.410,40	20,00	3.705,20	10,00	3.705,20	10,00	3.705,20	10,00	7.410,40	20,00	11.115,59	30,00
14	ESQUADRIAS	R\$ 82.297,27	17,54	0,00		16.459,45	20,00	8.229,73	10,00	16.459,45	20,00	16.459,45	20,00	24.689,18	30,00
15	PINTURA	R\$ 20.951,80	4,47	0,00	0,00	2.095,18	10,00	7.333,13	35,00	3.142,77	15,00	3.142,77	15,00	5.237,95	25,00
TOTAL		R\$ 469.071,30	100,00	R\$ 106.213,56	22,64	R\$ 86.677,54	18,48	R\$ 57.260,14	12,21	R\$ 72.446,53	15,44	R\$ 72.369,05	15,43	R\$ 74.104,47	15,80
ACUMULADO		R\$ 469.071,30	100,00	R\$ 106.213,56	22,64	R\$ 192.891,11	41,12	R\$ 250.151,25	53,33	R\$ 322.597,78	68,77	R\$ 394.966,83	84,20	R\$ 469.071,30	100,00

Ventania - Paraná, 11 de Dezembro de 2024

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
 Engenheira Civil - Contratada
 CREA/SP 5063458544

José Luiz Bittencourt
 Prefeito Municipal