



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 – Ventania-PR

## AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO 90 - NOVO BARRO PRETO

### CRONOGRAMA GERAL

data: 10/08/2015

ITEM	SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)					TOTAL		COEFIC. INFL (%)
		30	60	90	120	150	SERVIÇO	ACUM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.401,14	-	-	-	-	2.401,14		1,51%
		100%						100%	
2	INFRAESTRUTURA	1.839,58	-	-	-	-	1.839,58		1,16%
		100%						100%	
3	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	5.400,00	-	-	-	-	5.400,00		3,39%
		100%						100%	
4	SUPERESTRUTURA	4.146,30	16.585,20	16.585,20	4.146,30	-	41.462,99		26,06%
		10%	40%	40%	10%			100%	
5	FECHAMENTOS	-	5.078,45	8.464,09	3.385,64	-	16.928,18		10,64%
			30%	50%	20%			100%	
6	REVESTIMENTOS (PAREDES)	-	-	9.903,23	19.806,45	3.301,08	33.010,75		20,75%
				30%	60%	10%		100%	
7	PINTURA	-	-	-	-	9.153,34	9.153,34		5,75%
						100%		100%	
8	ESQUADRIAS	-	-	-	6.111,42	1.527,86	7.639,28		4,80%
					80%	20%		100%	
9	REVESTIMENTOS DE PISOS	-	-	-	5.546,24	8.319,35	13.865,59		8,71%
					40%	60%		100%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	872,79	1.745,57	2.618,36	3.491,15	8.727,87		5,49%
			10%	20%	30%	40%		100%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	297,63	595,27	2.083,44	2.976,35		1,87%
				10%	20%	70%		100%	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	-	-	-	-	518,95	518,95		0,33%
						100%		100%	
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	1.414,48	2.121,72	3.536,20		2,22%
					40%	60%		100%	
14	MURO LATERAL	2.914,43	2.914,43	2.914,43	2.914,43	-	11.657,73		7,33%
		25%	25%	25%	25%			100%	
VALOR MENSAL		16.701,44	25.450,87	39.910,15	46.538,59	30.516,89	159.117,94	100%	100,00%
% MENSAL		10,50%	15,99%	25,08%	29,25%	19,18%	100,00%		
VALOR MENSAL ACUMULADO		16.701,44	42.152,31	82.062,47	128.601,06	159.117,94			
% MENSAL ACUMULADO		10,50%	26,49%	51,57%	80,82%	100,00%			

OBS.: MEDIÇÃO MENSAL

  
**Iedo José Stimamiglio**  
ENG. CIVIL CREA-PR 14315/D  
TÉCNICO MUNICIPAL