

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	VENTANIA			SAM	62	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente		R\$	1.500.000,00	79,27%				
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	07/08/2024	Dias	70	Data	26/10/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R\$	392.183,36	20,73%			
Quantidade:	17.866,40		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total		1.892.183,36	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/		
ITEM	ok			7	1	2	3	4	5	6	7										ITEM (R\$)		TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:				210	30	30	30	30	30	30	30															
	Data Início			26/10/24	26/11/24	27/12/24	27/1/25	27/2/25	30/3/25	30/4/25																
	Data Fim			25/11/24	26/12/24	26/1/25	26/2/25	29/3/25	29/4/25	30/5/25																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00																1	3.294,10	0,17%				
2	TERRAPLENAGEM																				-					
3	DRENAGEM																				-					
4	BASE / SUB-BASE																				-					
5	REVESTIMENTO			7,47	19,42	17,34	21,00	17,66	10,06	7,05									7	1.664.320,43	87,96%					
6	MEIO-FIO E SARJETA																				-					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			100,00															1	131.897,46	6,97%					
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									100,00									1	54.762,17	2,89%					
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-					
10	SERVIÇOS DIVERSOS																				-					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			6,15	34,37	12,31	17,09	14,70	9,23	6,15									7	37.909,20	2,00%					
TOTAIS																					1.892.183,36	99,99%				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS ( R\$ )																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6	7																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.611,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.611,35	0,14%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	682,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		682,75	0,04%				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	98.556,57	256.220,70	228.777,90	277.066,67	232.999,87	132.728,13	93.015,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.319.365,08	69,73%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	25.768,16	66.990,33	59.815,26	72.440,62	60.919,12	34.702,51	24.319,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		344.955,35	18,23%				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	104.559,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104.559,73	5,53%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	27.337,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		27.337,73	1,44%				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	43.411,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.411,89	2,29%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	11.350,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.350,28	0,60%				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	1.848,19	10.328,86	3.699,40	5.135,88	4.417,64	2.773,79	1.848,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	30.051,95	1,59%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	483,22	2.700,54	967,23	1.342,80	1.155,02	725,22	483,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.857,25	0,42%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	207.575,85	266.549,55	232.477,30	282.202,54	237.417,51	135.501,92	138.275,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.500.000,00	79,27%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	54.271,86	69.690,87	60.782,49	73.783,43	62.074,13	35.427,73	36.152,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		392.183,36	20,73%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	261.847,71	336.240,42	293.259,79	355.985,97	299.491,64	170.929,65	174.428,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.892.183,36	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	13,84%	17,77%	15,50%	18,81%	15,83%	9,03%	9,22%											1.892.183,36	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	13,84%	31,61%	47,11%	65,92%	81,75%	90,78%	100,00%											OK	OK				
Resp. Técnico:				Assinatura:							Prefeito(a):				Assinatura:				data:							
FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA - CREA/SP 5063458544/D - ART/RRT Nº 1720243122024											JOSÉ LUIZ BITTENCOURT															
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		07/08/2024 - qua	