

SEDEF 2025	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	VENTANIA			SAM	64	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	80	Repasse do Concedente			R\$	1.994.362,02	80,47%	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PA			LOTE nº	1	Data	24/07/2025	Dias	70	Data	12/10/2025	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	484.171,03	19,53%
Quantidade:	456,86		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	2.478.533,05	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
			9	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
		Número de DIAS de cada ETAPA:		270	30	30	30	30	30	30	30	30														
		Data Início			12/10/25	12/11/25	13/12/25	13/2/26	16/3/26	16/4/26	17/5/26	17/6/26														
		Data Fim			11/11/25	12/12/25	12/1/26	12/2/26	15/3/26	15/4/26	16/5/26	16/6/26	17/7/26													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			%	100,00																		1	100.034,09	4,04	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			%	100,00																		1	30.477,52	1,23	
3	FUNDACOES			%	33,33	66,67																	2	255.378,60	10,30	
4	ESTRUTURAS			%	1,24	2,93	74,38	21,45															4	356.350,36	14,38	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			%		22,31	31,08	31,08	15,54														4	115.141,84	4,65	
6	COBERTURA			%				9,29	78,24	12,47													3	174.394,63	7,04	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			%		4,01	8,02	31,72	37,32	7,11	11,81												6	343.347,99	13,85	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			%			2,75	17,47	11,00	8,88	15,04	40,64	4,23										7	230.435,54	9,30	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			%			14,66	19,59	10,01	2,00	23,32	30,41											6	156.231,38	6,30	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			%	1,03	1,13	5,54	3,61	15,47	7,16	30,19	12,60	23,27										9	645.770,04	26,05	
11	PAVIMENT AÇAO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			%							100,00												1	9.394,03	0,38	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			%			0,33				15,01	84,65											3	61.577,03	2,48	
TOTAIS																						2.478.533,05		100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	80.492,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80.492,85	3,25%	
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	19.541,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.541,24	0,79%	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	24.523,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.523,86	0,99%	
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	5.953,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.953,66	0,24%	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	68.484,65	137.006,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	205.491,46	8,29%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	16.626,01	33.261,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49.887,14	2,01%	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	3.550,46	8.406,46	213.277,48	61.504,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	286.738,81	11,57%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	861,95	2.040,83	51.777,35	14.931,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	69.611,55	2,81%	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	20.670,04	-	28.791,78	28.791,78	14.395,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	92.649,36	3,74%	
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	5.018,06	-	6.989,78	6.989,78	3.494,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22.492,48	0,91%	
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	13.034,08	109.789,45	17.503,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	140.327,37	5,66%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	3.164,28	26.653,57	4.249,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34.067,26	1,37%	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	11.083,83	-	22.167,65	87.640,48	103.118,01	19.647,73	32.618,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	276.276,39	11,15%	
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	2.690,82	-	5.381,64	21.276,47	25.033,95	4.769,88	7.918,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	67.071,60	2,71%	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E	TESOURO	R\$	-	-	5.102,42	32.385,36	20.389,25	16.467,06	27.879,80	75.349,77	7.847,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	185.420,94	7,48%	
8C	VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.238,71	7.862,19	4.949,89	3.997,71	6.768,37	18.292,65	1.905,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	45.014,60	1,82%	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	18.435,08	24.626,87	12.582,52	2.517,47	29.317,56	38.232,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	125.712,24	5,07%	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	4.475,48	5.978,66	3.054,66	611,16	7.117,42	9.281,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30.519,14	1,23%	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	5.331,40	5.880,58	28.804,60	18.767,03	80.386,95	37.213,07	156.897,88	65.448,75	120.891,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	519.621,58	20,96%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.294,30	1.427,63	6.992,89	4.556,07	19.515,53	9.034,21	38.090,08	15.888,98	29.348,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	126.148,46	5,09%	
11T	PAVIMENT AÇAO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	7.558,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.558,95	0,30%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	1.835,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.835,08	0,07%	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	165,83	-	-	-	7.439,14	41.943,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49.548,21	2,00%	
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	40,26	-	-	-	1.806,00	10.182,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12.028,82	0,49%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	182.383,22	183.047,																					