

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|------------------|
| Município: | VENTANIA | PRIORIDADE Nº 80 | SAM | 64 |
| Projeto : | CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ | | LOTE nº | 1 |
| Local da Obra: | RUA IZALTINO SANTOS - BAIRRO SANTO ANTONIO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração | | | |
| Fonte do Recurso: | SEDEF | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | 24/07/2025 - qui |
| NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO: | | 09 Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa. | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Valor GLOBAL do projeto: | R\$ 2.478.533,05 | Valor total Mão de Obra: | R\$ 645.285,24 | Valor total dos Materiais: | R\$ 1.833.247,81 |
| | | | 26,03% | | 73,97% |

| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL: | 270 | R\$ 2.478.533,05 | |
| Etapa 1 - Inicio | 30 | R\$ 226.660,38 | Execução de instalações provisórias, adequação do terreno e execução de fundações. |
| Etapa 2 | 30 | R\$ 227.486,19 | Execução de bndrames, sub base e laje de piso. |
| Etapa 3 | 30 | R\$ 307.193,45 | Conclusão da laje do piso do térreo. Execução de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo). |
| Etapa 4 | 30 | R\$ 226.453,98 | Conclusão da laje sobre o térreo. Execução de estrutura de caixas d'água. Execução de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixação de massa única e de alvenaria. Execução da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execução da alvenaria de perímetro no térreo. Marcação de paredes internas. Execução de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de estrutura metálica de fachada. |
| Etapa 5 | 30 | R\$ 300.545,66 | Execução da alvenarias internas no térreo. Instalação de contramarcos de esquadrias de perímetro. Instalação de portas e de janelas metálicas de menor porte do perímetro. Execução de contrapiso. Execução de instalações hidráulicas de água fria e de águas pluviais. Conclusão de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de massa única em paredes. |
| Etapa 6 | 30 | R\$ 244.590,17 | Execução da estrutura de madeira para cobertura metálica. Início da cobertura metálica. Conclusão de alvenarias no térreo. Instalação de esquadrias de alumínio de maior porte. Instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés cerâmicos. Conclusão de instalações hidráulicas de água fria e de águas pluviais. Execução de instalações hidráulicas de caixas d'água. Conclusão de massa única em paredes internas. |
| Etapa 7 | 30 | R\$ 393.625,39 | Conclusão da cobertura metálica. Execução de rufos e calhas. Conclusão da instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés de paviflex. Execução de pinturas internas em paredes e tetos. Execução de revestimentos cerâmicos de paredes. Instalação de quadros elétricos. Execução de emboço externo de fachadas. |
| Etapa 8 | 30 | R\$ 282.951,05 | Execução da estrutura metálica e da cobertura de vidro. Conclusão de rufos e calhas. Instalação de esquadrias de alumínio das caixas d'água. Execução de pinturas externas de fachadas. Instalação de metais brutos. Execução de instalações de SPDA. Execução de infraestrutura de rede. Instalação de luminárias. Execução de detalhe lúdico de fachada (lâpis). Execução de divisórias sanitarias de banheiros. |
| Etapa 9 | 30 | R\$ 269.026,78 | Conclusão de revestimentos. Execução da impermeabilização das floreiras sobre a cobertura. Execução de pisos podotáteis para PNEs. Pintura em cores diversas de estrutura metálica de fachada. Instalação de portas de divisórias sanitarias de banheiros e de boxes de vidro temperado. Instalação de bancadas de granito e de aço inox. Instalação de louças e torneiras. Instalação de extintores e sinalizações de prevenção de incêndio. Instalação de equipamentos de rede. instalação de disjuntores. Execução da entrada de energia. Execução de detalhes lúdicos de piso (espiral e pista de corrida). |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Resp. Técnico (assinatura digital): | Prefeito(a) (assinatura digital): |
| FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA - CREA SP-506345854/D | JOSE LUIZ BITTENCOURT |
| USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE | |