



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**  
CNPJ 95.685.798/0001-69  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

FONTE SINAPI	Data base . Abril/2025 - Sem desoneração
EMPREENDIMENTO	OBRA:- Ampliação do Prédio da U.B.S. Jusuino Pupo - Área Intervenção: 177,34 M².
PROPONENTE	Prefeitura Municipal de Ventania – Paraná
LOCALIZAÇÃO	Rua Sebastião Pedro da Silva - Bairro centro - Ventania - PR
MUNICÍPIO	Ventania - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.126,25	3,92	6.063,13	50,00	3.031,56	25,00	R\$ 3.031,56	25,00						
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13.135,45	4,24	6.567,72	50,00	6.567,72	50,00								
3	FUNDAÇÕES	R\$ 4.110,09	1,33	4.110,09	100,00	0,00									
4	FORMAS	R\$ 18.192,11	5,88	9.096,06	50,00	4.548,03	25,00	R\$ 4.548,03	25,00						
5	ARMADURAS	R\$ 8.897,35	2,87	4.448,67	50,00	2.224,34	25,00	R\$ 2.224,34	25,00						
6	CONCRETO	R\$ 6.595,05	2,13	3.297,52	50,00	1.648,76	25,00	R\$ 1.648,76	25,00						
7	IMPERMEALIZAÇÕES	R\$ 8.559,37	2,77	8.559,37	100,00	0,00									
8	ALVENARIAS	R\$ 43.143,89	13,94	8.628,78	20,00	4.314,39	10,00	4.314,39	10,00	12.943,17	30,00	12.943,17	30,00	0,00	
9	COBERTURA	R\$ 75.452,85	24,38	0,00		11.317,93	15,00	15.090,57	20,00	18.863,21	25,00	18.863,21	25,00	11.317,93	15,00
10	REVESTIMENTO	R\$ 37.119,47	11,99	3.711,95	10,00	7.423,89	20,00	7.423,89	20,00	7.423,89	20,00	7.423,89	20,00	3.711,95	10,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.759,95	3,48	0,00	0,00	2.151,99	20,00	0,00		2.151,99	20,00	2.151,99	20,00	4.303,98	40,00
12	PISO	R\$ 13.589,85	4,39	0,00	0,00	3.397,46	25,00	1.358,98	10,00	3.397,46	25,00	2.038,48	15,00	3.397,46	25,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 13.428,49	4,34	0,00	0,00	1.342,85	10,00	1.342,85	10,00	1.342,85	10,00	2.685,70	20,00	6.714,24	50,00
14	ESQUADRIAS	R\$ 19.784,42	6,39	0,00		1.978,44	10,00	1.978,44	10,00	3.956,88	20,00	3.956,88	20,00	7.913,77	40,00
15	PINTURA	R\$ 22.456,60	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,81	35,00	3.368,49	15,00	3.368,49	15,00	7.859,81	35,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.163,78	0,70			432,76	20,00	432,76	20,00	432,76	20,00	432,76	20,00	432,76	20,00
TOTAL		R\$ 309.514,95	100,00	R\$ 54.483,29	17,60	R\$ 50.380,12	16,28	R\$ 51.254,38	16,56	R\$ 53.880,70	17,41	R\$ 53.864,57	17,40	R\$ 45.651,89	14,75
ACUMULADO		R\$ 309.514,95	100,00	R\$ 54.483,29	17,60	R\$ 104.863,41	33,88	R\$ 156.117,79	50,44	R\$ 209.998,50	67,85	R\$ 263.863,06	85,25	R\$ 309.514,95	100,00

Ventania - Paraná, data da assinatura eletrônica

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira  
Engenheira Civil - Contratada  
CREA/SP: 50.634.585.44/D

José Luiz Bittencourt  
Prefeito Municipal